

AD-KC-11 / 14.07.20г.  
АНЕКС

към Договор № Д-КС - 11 / 03.05.2017 год. с предмет:  
„Инженеринг/инвестиционно проектиране и строителство/ на обект: Реконструкция и  
основно обновяване включващо въвеждане на енергоспестяващи мерки, оборудване и  
обзавеждане на сградата на студентско общежитие Блок 6 към база на СОССБОС при  
МУ-София, находящ в гр.София, кв.Лозенец, ул. Плачковица N19"

Днес, .....14.07.2020 год., в гр. София, страните по договор № Д-КС-  
11/03.05.2017 год..

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - гр. София, бул. "Акад. Ив. Евст. Гешов" №15,  
представяван от проф. д-р ВИКТОР БОРИСОВ ЗЛАТКОВ дм - РЕКТОР, БУЛСТАТ  
831385737, Идентификационен номер BG 831385737, наричан за краткост  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

„ХИПОКРАТ 2016" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София - 1504,  
ул. „Шипка" № 16, ет.1, ап.1, ЕИК 177142113, представлявано от АНДРЕЙ СТАНКОВ  
ТОДОРОВ, в качеството му на представляващ обединението, наричан за краткост  
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ като  
страните се споразумяха за следното:

Във връзка с писмо от изпълнителя „ХИПОКРАТ 2016" ДЗЗД  
вх.№4493/09.07.2020 год. с искане за анексиране на срока на договора на основание чл.  
13 ал.3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение във  
връзка с установен случай на заразен работник с COVID-19 на строежа и  
карантиниране за срок от 14 дни на 15 човека, между които и членовете на екипа за  
изпълнение на строителството (ръководител проект, технически ръководител) за което  
Възложителят е уведомен с писма Вх. № 3650/11.06.2020 год. и Вх. № 3703/12.06.2020

год. вследствие на което не е извършвано строителство през периода на карантината, който е в удължения срок на договора с анекс АД – КС-11 от 05.06.2020 год. и след анализ на представеният календарен график за завършване на строежа към анекс АД – КС-11 от 05.06.2020 год. договор Д-КС-11 от 03.05.2017 г. се променя, както следва:

1. Чл.2, ал.1, т.1 добива следната редакция :

„2. Срокът за изпълнение на Строително монтажните работи на обекта, съгласно одобрен от Възложителя ЛКГ е 360 (триста и шестдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр.2, със заверка на Заповедната книга по установения ред, след получаване на Разрешение за строеж и изтича с подписване на Констативен акт за установяване на годността на строежа за приемане обр. 15.

Във връзка с подписаният констативен протокол за наличие на неблагоприятни метеорологични условия по чл.2, ал.5 и във връзка с искането на изпълнителя на основание чл.13, ал.3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение крайната дата за подписване на Констативен акт за установяване на годността на строежа за приемане обр. 15 е 13.08.2020 год.

Подписването на протокола за откриване на строителната площадка от Възложителя, Изпълнителя и Консултанта / упражняващ строителен надзор/, не може да бъде по-късно от 10/десет/ календарни дни, считано от датата на получаване на влязло в сила Разрешение за строеж.“

Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Настоящия анекс се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

РЕКТОР НА МУ-СОФИЯ  
ПРОФ. Д-Р ВИКТОР ЗЛАТКОВ ДМ



Á Á  
ÈÌ ÈÁ Á

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ  
АНДРЕЙ ТОДОРОВ



Á Á ÈÌ È  
ÈÁ Á